

作業完了報告書

株式会社SDM 御中

報告No. 20260507-05

報告日 2026年5月7日

〒359-1144 埼玉県所沢市西所沢1丁目3-8

ウィズダムホールディングス株式会社

代表取締役 新村 諒

登録番号 T2030001047705

下記工事につきまして、作業が完了いたしましたのでご報告申し上げます。

工事名	戸松様マンション リフォーム工事
工期	2026年4月28日 ～ 2026年5月7日
実稼働日数	9日（日曜休工）
請求対象期間	4/21～5/20
関連見積	見積No. 20260414-05
関連請求	請求No. 20260520-05

作業実績

工程	作業内容	実施期間	日数	状況
改修工事費	壁紙、天井張り替え、ドア補修	4/28～4/28	1	完了
電気工事費	コンセント交換、ダクト工事、エアコン交換	4/29～5/1	3	完了
給排水衛生工事	浴室、キッチン、洗面台、トイレ、その他設置費用	5/2～5/4	2	完了
内装工事費	クロス張替え、エアコン脱着、カーテンレール、フローリング	5/5～5/6	2	完了
現場片付け清掃費	最終清掃・引き渡し前確認	5/7～5/7	1	完了

特記事項

- 全工程を工期内に完了し、引き渡しを完了しております。
- 作業内容は見積書（見積No. 20260414-05）記載の項目に基づいております。
- 追加工事の発生はございません。

ご確認印	ご確認日