

工 程 表

発注者 株式会社TAG Innovations

工期 2026年8月31日 着工 ～ 9月7日 完了

工事名 瀬川様邸 外壁工事

稼働日数 7日（日曜休工）

請求対象期間 8/21～9/20

作成日 2026年8月14日

工種	日数	8	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設足場工事費	1																															
高圧洗浄工事費	1																															
外壁補修工事費	1																															
屋根塗装工事費	1																															
外壁塗装工事費	1																															
付帯工事費	1																															
現場片付け清掃費	1																															
現場諸経費	—																															

施工

現場管理

日曜（休工）

※ 本工程表は工期・請求内訳をもとに作成した計画工程です。天候・資材納期・近隣調整により変動する場合があります。

※ 各工種の日数は工事金額の比率で配分しています。実績にあわせて調整してください。