

作業完了報告書

株式会社TAG Innovations 御中

報告No. 20260812-03

報告日 2026年8月12日

〒359-1144 埼玉県所沢市西所沢1丁目3-8

ウィズダムホールディングス株式会社

代表取締役 新村 諒

登録番号 T2030001047705

下記工事につきまして、作業が完了いたしましたのでご報告申し上げます。

工事名	櫻井様邸 リフォーム工事
工期	2026年7月30日 ～ 2026年8月12日
実稼働日数	12日（日曜休工）
請求対象期間	7/21～8/20
関連見積	見積No. 20260714-03
関連請求	請求No. 20260820-03

作業実績

工程	作業内容	実施期間	日数	状況
仮設工事費	搬入、荷揚げ、室内養生費	7/30～7/31	2	完了
木工事費	床下地材、ベニア・Mクロス、施工費	8/1～8/4	3	完了
電気工事費	ダクト工事、エアコン、インターホン修理	8/5～8/6	2	完了
給排水衛生工事	浴室、キッチン、洗面台、トイレ、その他設置費用	8/7～8/8	2	完了
内装工事費	クロス張替え、エアコン脱着、カーテンレール、フローリング	8/10～8/11	2	完了
現場片付け清掃費	最終清掃・引き渡し前確認	8/12～8/12	1	完了

特記事項

- 全工程を工期内に完了し、引き渡しを完了しております。
- 作業内容は見積書（見積No. 20260714-03）記載の項目に基づいております。
- 追加工事の発生はございません。

ご確認印	ご確認日